

# „ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА“ ООД

гр. Трявна, ул. „Възрожденска“ № 11, тел./факс: 0677/6-69-59  
e-mail: ecostroy\_tr@mail.bg

Изм. № 109/26.05.2016г.



До  
ТУ-Габрово  
гр.Габрово,  
ул. Хаджи Димитър № 4

Уважаеми г-н Ректор,

Във връзка с изпълнение на Договор № 209/18.04.2016г., Ви информирам за настъпили форсмажорни обстоятелства. От края на април и почти през целия месец май, атмосферните условия се характеризират с продължителни обилни валежи, които не позволяват изпълнението на основни видове работи – подравняване на терени, насипване с хумус, засяване на тревно семе.

На база на тези обстоятелства, отправям към Вас молба за удължаване срока на изпълнение на договора с 40(четиридесет) календарни дни.

Надявам се, че молбата ми ще бъде уважена за доброто изпълнение на възложените дейности в договора.

С уважение:

инж. Стефан Данаилов

Управител на

„ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА“ ООД

